

AKČNÍ PLÁN MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ



leden 2008

AKČNÍ PLÁN MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

Obecně o dokumentu

Akční plán města Velká Bíteš je dokument, který konkrétně rozpracovává vhodné rozvojové záměry města v časovém horizontu. Je vypracován pro období let 2008 až 2013. Velká Bíteš bude realizovat záměry, jejichž uskutečnění přispívá k rozvoji společenského života města. Jsou zde zařazeny jak akce s nižšími náklady, tak i záměry s náklady v částkách desítek milionů Kč.

Důležitým aspektem výběru a podrobnější specifikace jednotlivých záměrů je možnost efektivně čerpat finanční prostředky z fondů EU a ČR, hlavně Regionálního operačního programu. Z tohoto důvodu je v rámci akčního plánu kladen důraz na věci, které lze financovat ze stávajících i připravovaných operačních programů či dotačních programů ČR. Posunutí termínu jejich realizace může být způsobeno například nezískáním příslušné dotace, případně také řešením jiné mimořádné akce jako je havárie apod. Je tedy velmi důležité průběžně provádět aktualizace akčního plánu v návaznosti na úspěšnost podaných žádostí a na realizaci jednotlivých záměrů.

Každý uvedený záměr je dále rozpracován v následující struktuře:

Název projektu: Stručný a výstižný název záměru

Popis projektu: Stručný popis záměru, zdůvodnění proč a co projekt řeší.

Výstupy projektu: Stručně definované hlavní výstupy záměru.

Fáze realizace akce: Hlavní kroky přípravy a realizace záměru.

Termín realizace akce: Předpokládaný termín realizace záměru.

Předpokládané náklady: Plánované finanční náklady spojené s realizací záměru.

Dotační zdroje: Uvedení zdrojů financování z grantových programů EU nebo ČR.

Předpokládaný finanční podíl města: Podle možnosti financování záměru z programů EU nebo ČR je odhadnut podíl města.

Návaznost na rozvoj města: Uvedení příslušného opatření, ze kterého záměr vychází, v Rozvojovém plánu města.

Návaznost na PRK: Doložení návaznosti na vhodné opatření v rámci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina.

Záměry zakomponované v Akčním plánu města pro období 2008-2010:

Záměr č. :	str.
1. Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech	4
2. Rozšíření SOU Jana Tiraye	5
3. Rekonstrukce Masarykova náměstí	6
4. Infrastruktura pro následnou výstavbu RD Jihlavská	7
5. Rekonstrukce kuchyně základní školy	8
6. Odpočinková zahrada pro veřejnost	9
7. Centrální dětské hřiště - Tyršova ulice	10
8. Rekonstrukce komunikace K Mlýnům	11
9. Rekonstrukce veřejného prostranství Tyršovy ulice- II.etapa	12
10. Oprava střechy domu Masarykovo náměstí 85	13
11. Oprava opevnění hradeb okolo kostela sv. Jana Křtitele	14
12. Revitalizace veřejného prostranství ulic Hrnčířská a Peroutkova	15
13. Zajištění zásobování pitnou vodou	16
14. Bezbariérové úpravy kulturního domu Vlkovská 482	17
15. Rekonstrukce veřejného prostranství – Tišnovská ulice	18
16. Skate park ve Velké Bíteši	19
17. Kolumbus - brána ke svobodnému cestování	20
18. Opatření pro úsporu energií a bezbariérové úpravy MŠ U Stadionu	21
19. Snížení spotřeby tepla v kulturním domě Velká Bíteš	22
Schvalovací doložka Zastupitelstva města	23

ZÁMĚR 1:

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY ULIC KOSTELNÍ, VLKOVSKÁ, TIŠNOVSKÁ A NA VALECH

Popis záměru:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v křižovatce tak, aby byla jeho realizací zaručena vyšší bezpečnost na přechodech pro chodce. Projekt také přímo navazuje na projekt rekonstrukce Kostelní ulice dokončený v roce 2006. Současně dojde k vybudování parkovacích míst pro osobní automobily u ZŠ, rozšíření nového veřejného osvětlení v rámci historického centra města. Vznikne nový park u ZUŠ. Záměr bude mít pozitivní dopad na zklidnění dopravní situace v této části města.

Výstup:

- Křižovatka ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech

Fáze realizace záměru:

- Vydané pravomocné stavební povolení
- Zpracovaná projektová dokumentace pro realizaci stavby
- Vybraný dodavatel pro realizaci stavby
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce – společná akce s krajem Vysočina

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 19,7 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10,6 mil. Kč (až 92,5 % z ROP)

Dotační zdroje:

- ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města místních částech
- A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
- A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
- C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Realizace:

Investiční akce proběhla v letech 2008/2009

Dotace z ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, podopatření 3.3-rozvoj a stabilizace venkovských sídel ve výši 10.149.066,15 Kč

Z toho dotace EU na Investici 9.209.335,54 Kč, dotace SR na investici 812.588,44 Kč

dotace EU na neinvestici 116.833,34 Kč, dotace SR na neinvestici 10.308,83 Kč

Celkové náklady 11.529.309,97 Kč, z toho vlastní podíl 1.380.243,82 Kč

ZÁMĚR 2:

ROZŠÍŘENÍ SOU JANA TIRAYE

Popis záměru:

Realizací této akce dojde k zvýšení kvality výuky učebního oboru obráběč kovů. Vznikne centrum soustružení a frézování, laboratoř fyziky a chemie, učebna teoretické výuky obráběčů kovů, učebna jazyků a učebna výpočetní techniky. Tato akce je dalším krokem ke zvýšení konkurenceschopnosti mezi středními školami v přímé vazbě na klesající počty žáků v devátých ročnících.

Výstup:

- Zvýšený počet odborných tříd pro obráběče kovů

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 16 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:

- 16 mil.Kč (až 92,5 % ROP)

Dotační zdroje:

- ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.3.2.1 Modernizace, opravy a rekonstrukce budov městem zřízených škol
- B.3.2.2 Zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem
- D.2.1.2 Zkvalitnění materiálního a technického vybavení SOU Jana Tiraye

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil
- Opatření 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí

Realizace:

Investiční akce proběhla v roce 2010

Dotace z ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, podopatření 3.3-rozvoj a stabilizace venkovských sídel ve výši 15.624.082,58 Kč
Z toho dotace EU na Investici 13.168.503,42 Kč, dotace SR na investici 1.161.926,78 Kč, dotace EU na neinvestici 1.188.761,65 Kč, dotace SR na neinvestici 104.890,73 Kč.
Celkové náklady 18.615.929,60 Kč, z toho vlastní podíl 2.991.847,02 Kč, který je tvořen uznatelnými náklady ve výši 1.266.819,41 Kč a neuznatelnými náklady ve výši 1.725.028,61 Kč.

ZÁMĚR 3:

REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

Popis záměru:

Záměr řeší kompletní rekonstrukci veřejného prostranství Masarykova náměstí. Projekt řeší změnu autobusových zastávek a využití stávajícího trávníku pro účely odpočinkového prostoru v kombinaci se stánkovým prodejem a kulturními akcemi. Zvýší se počet stromů, laviček a informačních panelů. Dojde k rozšíření nového veřejného osvětlení v rámci historického centra města. Zvýší se bezpečnost na přechodech pro chodce. Chodníky budou na celém náměstí bezbariérové. Cílem záměru je zvýšení plynulosti a bezpečnosti pro účastníky silničního provozu.

Výstup:

- Opravené Masarykovo náměstí

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
- Pravomocné rozhodnutí o umístění stavby
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009-2010

Předpokládané náklady:

- 48 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:

- 48 mil. Kč (92,5 % z ROP)

Dotační zdroje:

- ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města a místních částech
- A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
- A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
- C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě
- C.1.1.3 Rozšíření doprovodného mobiliáře ve městě a místních částech

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny
- Opatření 1.4: Rozvoj cestovního ruchu

Realizace:

První etapa investiční akce proběhla v roce 2010

Celkové náklady na opravu východní části Masarykova náměstí jsou 2.050.453,00 Kč.

Oprava byla financována z kapitálových příjmů z prodeje pozemků.

ZÁMĚR 4:

INFRASTRUKTURA PRO NÁSLEDNOU VÝSTAVBU RD JIHLAVSKÁ

Popis záměru:

Cílem záměru je příprava nové stavební lokality pro bydlení, tj. zasít'ování pozemků v lokalitě Na Výsluní. Vybudováním komunikace a technické infrastruktury se uskuteční komunikační propojení území ulic Jihlavská a Rajhradská. Realizací této akce bude podpořen rozvoj obytného souboru Na Výsluní.

Výstup:

- Připravené stavební pozemky pro bytovou výstavbu

Fáze realizace záměru:

- Zajištěné majetkoprávní vztahy
- Vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
- Vydaná stavební povolení na dva okruhy staveb
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce – společně se SVAK Žďársko dle platných stanov

Termín realizace akce:

- 2008-2009

Předpokládané náklady:

- 12 mil. Kč

Dotiční zdroje:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Bytová politika – podpora výstavby technické infrastruktury

Předpokládaný finanční podíl města:

- 12 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.4.1.1 Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů podle ÚPD města

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Realizace:

Realizace proběhla v roce 2008/2009. Celkové náklady stavby 14.837.890,00 Kč. Příspěvek města na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci SvaK Žďársko 5.947.487,00 Kč. Vlastní podíl města na komunikaci, chodník, STL plynovod a VO 7.578.858,00 Kč.

ZÁMĚR 5:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Popis záměru:

Záměrem je kompletní rekonstrukce kuchyně základní školy, sekce vaření, sekce mytí a sekce skladování. Součástí projektu je řešení nové technologie vzduchotechniky.

Výstup:

- Kuchyň základní školy

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace
- Vydané stanovisko Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 8 mil. Kč

Dotiční zdroje:

- Ministerstvo financí ČR, Odbor financování územních rozpočtů – 4 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:

- 4 mil.Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.3.2.3 V návaznosti na platné hygienické normy zabezpečit patřičnou kvalitu stravovacích zařízení (školních kuchyní) zřízených městem a sloužící pro stravování dětí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil

Realizace:

Investiční akce proběhla v roce 2008

Dotace z Ministerstvo financí ČR, Odbor financování územních rozpočtů – 4 mil. Kč

Celkové náklady 6.939.122,00 Kč, z toho vlastní podíl 2.939.122,00 Kč

ZÁMĚR 6:

ODPOČINKOVÁ ZAHRADA PRO VEŘEJNOST

Popis záměru:

Úprava pozemků v okolí domova důchodců, domu s pečovatelskou službou a sídliště U Stadionu spočívá ve vytvoření nové výsadby keřů a stromů. Projektem vznikne bezbariérový chodník ze zámkové dlažby a odpočinkový prostor, kde budou umístěny lavičky s pergolou.

Výstup:

- Odpočinková zahrada pro veřejnost

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů
- Zpracování projektové dokumentace
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 1 mil. Kč

Dotiční zdroje:

- Nadace partnerství – program Strom života

Předpokládaný finanční podíl města:

- 1 mil.Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.4.1.6 Údržba a rozšíření veřejné zeleně v bytové zástavbě města
- B.4.1.7 Vytváření aktivní partnerské spolupráce při řešení komunitních projektů

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.2: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu
- Opatření 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkčního využívání krajiny

Realizace:

Investiční akce proběhla v letech 2009/2010, celkové náklady odpočinkové zahrady jsou 2.073.964,10 Kč. Dotace ve formě daru byla od tří právnických osob ve výši

1.439.660,00 Kč (69,42%), z toho jednotlivě 1.289.660,00 Kč, 100.000,00 Kč a 50.000,00 Kč. Vlastní podíl města ve výši 634.304,10 Kč.

ZÁMĚR 7:

CENTRÁLNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - TYRŠOVA ULICE

Popis záměru:

Záměrem je vytvořit centrální dětské hřiště v parku na Tyršově ulici, které by sloužilo nejmenším dětem do věku 10 let. Dětské hřiště je zasazeno do parku a je tvořeno několika hracími sestavami. Součástí hřiště bude i odpočinkový prostor.

Výstup:

- Centrální dětské hřiště pro děti do 10 let

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace
- Zajištění odpovídajícího stavebního povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 1,8 mil. Kč

Dotační zdroje:

- Nadace ČEZ – oranžová hřiště

Předpokládaný finanční podíl města:

- 1,8 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.2.2.2 Výstavba, dovybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť dle norem a předpisů

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.4.1: Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

Realizace:

Investiční akce proběhla v roce 2008

Dotace z Nadace ČEZ – oranžové hřiště ve výši 1 mil. Kč

Celkové náklady 1.796.466,90 Kč, z toho vlastní podíl 796.466,90 Kč

ZÁMĚR 8:

REKONSTRUCE KOMUNIKACE K MLÝNŮM

Popis záměru:

Záměrem je zrekonstruovat komunikaci K Mlýnům, která v současné době nesplňuje technické parametry. Vedle nové komunikace s odpovídající šířkou a výhybnami bude vybudováno nové veřejné osvětlení, které v této ulici chybí.

Výstup:

- Komunikace a veřejné osvětlení K Mlýnům

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů
- Vypracování projektové dokumentace
- Vydání stavebního povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 4 mil. Kč

Dotační zdroje:

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest, Program Nemovitosti, OPPI, Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovaci

Předpokládaný finanční podíl města:

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest, MPO 40% ze 4 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- D.1.1.2 Oprava účelových přístupových komunikací a chybějící infrastruktury ke stávajícím firmám

Návaznost na PRK:

- Opatření 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí
- Opatření 1.2: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit

Realizace:

Investiční akce výstavba veřejného osvětlení proběhla v roce 2009
Dotace z krajského programu Prevence kriminality – 2009 ve výši 344.205,00 Kč
Celkové náklady 845.879,90 Kč, z toho vlastní podíl 501.674,90 Kč

ZÁMĚR 9:

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ TYRŠOVY ULICE- II.ETAPA

Popis záměru:

Realizace rekonstrukce komunikace, technické infrastruktury, vybudování bezbariérových chodníků, doplněno o nové veřejné osvětlení. Součástí budou rovněž nové parkovací plochy pro osobní automobily. Záměr řeší přilehlé napojení komunikace z Lánic k poliklinice a kompletní úpravu zeleně v daném území. Předmětná II. etapa navazuje na I. etapu dokončenou v roce 2006.

Výstup:

- Rekonstrukce veřejného prostranství Tyršovy ulice

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů
- Vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení
- Vydané rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na rekonstrukci vodovodu a kanalizace
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce společně se SvA K Žďársko

Termín realizace akce:

- 2008 – 2010

Předpokládané náklady:

- 20 mil. Kč

Dotiční zdroje:

- Kraj Vysočina, Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce, Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Předpokládaný finanční podíl města:

- 20 mil. Kč, z toho až 80% ze 4 mil. Kč z Kraje Vysočina

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města místních částech
- A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
- A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení

- A.4.1.6 Údržba a rozšíření veřejné zeleně v bytové zástavbě města

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Realizace:

Investiční akce proběhla v roce 2008/2009

Dotace z kraje Vysočina – Program DVEA ve výši 3.237.488,00 Kč

Celkové náklady 15.026.626,74 Kč, z toho vlastní podíl města 6.775.821,24 Kč a podíl Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 5.013.317,50 Kč

V celkových nákladech nejsou zahrnuty náklady na kabelizaci slaboproudí od firmy O2 a silnoproudí od firmy E.ON

ZÁMĚR 10:

OPRAVA STŘECHY DOMU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 85

Popis záměru:

Záměr řeší výměnu plechové střešní krytiny za pálenou tašku, včetně nutných střešních stavebních prvků. Je to poslední dům v majetku města, který má nevhodnou střechu v rámci historického centra. Součástí akce bude i oprava pavlače ve dvoře. V prvním patře jsou nebytové prostory, jež budou po opravě střechy vhodné pro další využití.

Výstup:

- Dům Masarykovo náměstí 85

Fáze realizace záměru:

- Vypracovaná projektová dokumentace
- Zajištěné stanovisko Národního památkového ústavu
- Získání povolení Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 1,6 mil. Kč

Dotáční zdroje:

- Ministerstvo kultury ČR, program Regenerace městských památkových zón
- Kraj Vysočina, Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

Předpokládaný finanční podíl města:

- 1,6 mil. Kč, z toho MK, PR MPZ 685 tisíc Kč a Kraj Vysočina 50 tisíc Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.2.3.1 Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek v rámci MPZ

Návaznost na PRK:

- Opatření: 2.5.1: Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu

Realizace:

Investiční akce proběhla v roce 2008

Dotace z Ministerstva kultury ČR, program RMPZ – 0,566 mil. Kč

Celkové náklady 1.143.932,00 Kč, z toho vlastní podíl 577.932,00 Kč

Dotace z kraje Vysočina, Zásady ppdkpvkv – 37.074,00 Kč

Celkové náklady 136.247,00 Kč, z toho vlastní podíl 99.173,00 Kč

ZÁMĚR 11:

OPRAVA OPEVNĚNÍ HRADEB OKOLO KOSTELA SV.JANA KŘTITELE

Popis záměru:

Projekt řeší opravu hradeb okolo opevnění kostela sv. Jana Křtitele, a to ve čtyřech etapách. První dvě etapy se realizovaly v letech 2006 a 2007. Třetí etapa se týká severní části hradeb a čtvrtá etapa pak západní části hradeb, které v těchto místech sousedí se starým hřbitovem. Soubor opevnění spolu s kostelem tvoří nejvýznamnější historicko architektonickou dominantu města.

Výstup:

- Opevnění hradeb okolo kostela sv. Jana Křtitele

Fáze realizace záměru:

- Zajištěné majetkové vztahy
- Vypracovaná projektová dokumentace
- Vypracované statické posouzení zajištění hradeb ve 3. a 4. etapě
- Vydané stanovisko Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 2011

Předpokládané náklady:

- 3 mil. Kč

Dotační zdroje:

- Ministerstvo kultury ČR, program Regenerace městských památkových zón
- Kraj Vysočina, Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

Předpokládaný finanční podíl města:

- 3 mil. Kč (z toho 50% MK, PR MPZ nebo 30% z Kraje Vysočina)

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.2.3.1 Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek v rámci MPZ

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.5.1: Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu

ZÁMĚR 12:

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULIC HRNČÍŘSKÁ A PEROUTKOVA

Popis záměru:

Akce navazuje na zrealizovanou I. etapu Kostelní ulice a připravené záměry č.1 a č.3. Vznikne nová komunikace s podélným stáním, bezbariérovým chodníkem a veřejným osvětlením, vše navazující na ulici Kostelní. Dále bude upravena veřejná zeleň v těchto ulicích. Součástí záměru je rekonstrukce technické infrastruktury.

Výstup:

- Veřejné prostranství ulic Hrnčířská a Peroutkova

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů
- Vypracování projektová dokumentace
- Zajištění příslušných stavebních povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce společně se SvA K Žďársko

Termín realizace akce:

- 2009 – 2011

Předpokládané náklady:

- 10 mil. Kč

Dotiční zdroje:

- ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, podopatření 3.3 - rozvoj a stabilizace venkovských sídel
- kraj Vysočina, Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

Předpokládaný finanční podíl města:

- 10 mil. Kč (SvA K Žďársko ze 4 mil.Kč 70% na RVaK)

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.1.2.1 Rekonstrukce místních komunikací na území města a v místních částech
- A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
- A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
- A.3.2.3 Péče, obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Realizace:

Investiční akce proběhla v roce 2009/2010. Dotace z kraje Vysočina – Program DVEA ve výši 3.410.088,00 Kč. Celkové náklady 10.102.214,90 Kč, z toho vlastní podíl města 2.987.533,00 Kč a podíl Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 3.704.593,90 Kč. V celkových nákladech nejsou zahrnuty náklady na kabelizaci slaboproudí od firmy O2 a silnoproudí od firmy E.ON

ZÁMĚR 13:

ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Popis záměru:

Záměr počítá se zajištěním vyšších tlakových poměrů ve vodovodní síti města jednak pro stávající zástavbu a rovněž pro rozvoj bytové a rodinné výstavby. Počítá se s vybudováním nového vodovodního přivaděče z vodojemu Divišovka do Chobůtek, cementací stávajícího přivaděče na Vlkovské ulici a rekonstrukcí vodovodu ve střední části ulice Vlkovská (z průměru 150 mm na 200 mm).

Výstup:

- Opravený a posílený vodovodní přivaděč pitné vody

Fáze realizace záměru:

- Zajištěné majetkové vztahy
- Vypracovaná projektová dokumentace
- Vydané rozhodnutí o umístění stavby
- Zajištění stavebního povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce společně se SVaK Žďársko

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotáční zdroje:

- Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Operační program Životní prostředí, Priorita 1: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Opatření 1.2: Zlepšení jakosti vody

Předpokládaný finanční podíl města:

- 15 mil. Kč (z toho až 80% OP ŽP, z 20% SVaK Žďársko 70%)

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.2.1.3 Zajištění dostatečného množství a kvality pitné vody pro celkový rozvoj města

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.3.2: Zásobování vodou

Realizace:

Investiční akce nového přivaděče z vodojemu Divišovka do Chobůtek proběhla v roce 2009. Dotace z Ministerstva zemědělství ČR, program 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací – 2.759.000,00 Kč

Dotace z kraje Vysočina, program DVEA – 919.983,00 Kč

Podíl Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – 1.833.288,00Kč

Celkové náklady 7.816.506,00 Kč, z toho vlastní podíl 2.304.235,00 Kč

ZÁMĚR 14:

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VLKOVSKÁ 482

Popis záměru:

Realizací stavebních úprav dojde ke zpřístupnění kulturního domu osobám s omezenou schopností pohybu, a to jednak návštěvníkům - divákům, ale rovněž i účinkujícím, neboť vstup do KD bude upraven o nájezdní rampu (složenou ze čtyř ramen) a současně jeviště bude vybaveno zdvihací plošinou pro osobu ZTP s doprovodem. Sociální zařízení v hale 1.NP bude rozšířeno na WC MUŽI, WC ŽENY a WC pro ZTP. V restauraci v 1.NP bude upraveno sociální zařízení WC ŽENY na WC ŽENY a ZTP.

Výstup:

- Kulturní dům Vlkovská 482

Fáze realizace záměru:

- Vypracovaná projektová dokumentace
- Zajištěné stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
- Získání povolení Odboru výstavby MěÚ Velká Bíteš
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009

Předpokládané náklady:

- 1,9 mil. Kč

Dotační zdroje:

- Úřad vlády ČR, Národní rozvojový program mobility pro všechny

Předpokládaný finanční podíl města:

- 1,9 mil. Kč, z toho ÚV ČR až 80%

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.1.1.1 Zkvalitnění a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení
- B.1.1.5 Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras (vč. bezpečných tras)
- B.2.2.1 Údržba a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení ve městě a v místních částech

Návaznost na PRK:

Opatření: 2.3: Zvýšení standartu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik

Opatření: 2.4: Rozvoj volnočasových aktivit a sportu

ZÁMĚR 15:

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ-TIŠNOVSKÁ ULICE

Popis záměru:

Společná investice několika investorů. Rekonstrukce komunikace - kraj Vysočina, rekonstrukce kanalizace – SvaK Žďársko, rekonstrukce vedení nízkého napětí – EON, rekonstrukce a dostavba bezbariérových chodníků doplněné o nové veřejné osvětlení – město Velká Bíteš. Záměr řeší pokračování modernizace ulice Tišnovská, která navazuje na probíhající rekonstrukci křižovatky ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech.

Výstup:

- Rekonstrukce veřejného prostranství Tišnovská ulice

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů
- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- Zajištění odpovídajících stavebních povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce společně se SvaK Žďársko

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Předpokládané náklady:

- 10 mil. Kč

Dotační zdroje:

Kraj Vysočina, Dotace na drobné vodohospodářské ekologické stavby

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 10 mil. Kč, až 80% z 4 mil. Kč u Vysočiny

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města

- A.1.2.6 Rekonstrukce veřejného osvětlení
- C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina
- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

ZÁMĚR 16:

SKATE PARK VE VELKÉ BÍTEŠI

Popis záměru:

Záměrem je vybudovat skate park pro děti a mládež v sídlišti U Stadionu. Hřiště je zasazeno do prostoru vedle kotelny CZT a dalších nebytových prostor. Je tvořeno několika hracími sestavami. Součástí hřiště bude i mobiliář – lavičky, odpadkové koše, osvětlení.

Výstup:

- Skate park pro děti a mládež

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace
- Zajištění odpovídajícího stavebního povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Předpokládané náklady:

- 2,2 mil. Kč

Dotační zdroje:

- Ministerstvo financí, odbor financování územních rozpočtů – 1,8 mil. Kč

Předpokládaný finanční podíl města:

- 0,4 mil. Kč

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- B.2.2.4 Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty (squash, skate-park, lanové centrum, horolezecká stěna, apod.)

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.4.1: Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

ZÁMĚR 17:

KOLUMBUS - BRÁNA KE SVOBODNÉMU CESTOVÁNÍ

Popis záměru:

Autobusový terminál bude tvořen komunikační smyčkou s 8 zastávkami BUS. Dále bude doplněn čekárnou s informačními tabulemi a WC. Celá plocha nástupišť bude zastřešena lehkou ocelovou konstrukcí. Autobusové nádraží bude dopravně napojeno na komunikaci I/37 nově vzniklou křižovatkou tvaru „T“ přes mostní objekt, který překračuje místní vodní tok Bítýška. Současně budou vybudovány přístupové chodníky, od Masarykova náměstí, od křižovatky s ulicí Pod Hradbami a přes komunikaci I/37 chráněným přechodem pro pěší z lokality Za Loukami. Celý areál bude odvodněn do stávající jednotné kanalizace procházející areálem a osvětlen sloupy veřejného osvětlení.

Výstup:

- Zastřešený autobusový terminál s parkovacími plochami a chodníky

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
- Zajištění majetkoprávních vztahů
- Zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení
- Zajištění odpovídajícího územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2010

Předpokládané náklady:

- 35 mil. Kč

Dotační zdroje:

- ROP JIHOVÝCHOD, Prioritní osa 1 – dostupnost dopravy
Podopatření 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Předpokládaný finanční podíl města:

- 4,65 mil. Kč (35 mil. Kč z toho 92,5% z ROP)

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.1.1.3 Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnicích I/37 a II/602 (okružní křižovatky nebo jiné technické řešení)
- A.1.2.4 Budování parkovišť a odstavných ploch dle ÚPD města
- B.1.1.5 Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras
- C.1.3.5 Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1: Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy
- Opatření 2.3: Zvyšování standardu zdravotních rizik a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik
- Opatření 4.1: Péče o krajinu Vysočiny

ZÁMĚR 18:

OPATŘENÍ PRO ÚSPORU ENERGIÍ A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY MŠ U STADIONU

Popis záměru:

Předmětem řešení je snížení tepelných ztrát objektu. Součástí tohoto opatření je fasáda se zateplením a kompletní výměnou okenních výplní, venkovních dveřních výplní a dodatečná izolace střešních konstrukcí. Dále se jedná o vybudování bezbariérového přístupu do objektu vč.bezbariérových úprav dotčených vstupních dveří. Součástí nové konstrukce rampy je i oprava stávající terasy. Oproti původní technické dokumentaci projekt řeší skladby tepelně-technických konstrukcí s přihlédnutím k závěrům a požadavkům energetického auditu na celkové tepelně-technické vlastnosti pro nízkoenergetické stavby. Navrženým řešením se tepelně-technické vlastnosti objektu výrazně zlepší.

Výstup:

- Tepelně-technicky zhodnocená budova MŠ

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace včetně energetického auditu
- Zajištění odpovídajícího stavebního povolení
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2010

Předpokládané náklady:

- 7,5 mil. Kč

Dotační zdroje:

- OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Předpokládaný finanční podíl města:

- 2 mil. Kč (OPŽP až 90 % z uznatelných nákladů)

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.3.3.3 Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.)

Návaznost na PRK:

- Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny
- Dílčí cíl 4.3: Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie

ZÁMĚR 19:

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY TEPLA V KULTURNÍM DOMĚ VELKÁ BÍTEŠ

Popis záměru:

Předmětem řešení je snížení tepelné náročnosti provozu kulturního domu. Součástí tohoto opatření je kompletní výměna okenních výplní, venkovních dveřních výplní a dodatečná izolace střechy včetně nové střešní krytiny. Stávající obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s novou tenkovrstvou stěrkovou omítkou. Oproti původní technické dokumentaci projekt řeší skladby tepelně-technických konstrukcí s přihlédnutím k závěrům a požadavkům energetického auditu na celkové tepelně-technické vlastnosti pro nízkoenergetické stavby. Navrženým řešením se tepelně-technické vlastnosti objektu výraznělepší.

Výstup:

- Tepelně-technicky zhodnocená budova kulturního domu

Fáze realizace záměru:

- Zpracovaná projektová dokumentace včetně energetického auditu
- Zajištěno odpovídající stanovisko MěÚ, Odboru výstavby a žp
- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2011

Předpokládané náklady:

- 8,5 mil. Kč

Dotační zdroje:

- OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Předpokládaný finanční podíl města:

- 4 mil. Kč (OPŽP až 90 % z ustatelných nákladů)

Návaznost na opatření v rozvoji města:

- A.3.3.3 Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.)

Návaznost na PRK:

- Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny
- Dílčí cíl 4.3: Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Akční plán města Velká Bíteš byl schválen Zastupitelstvem města Velká Bíteš 20.února 2008.

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.14 a 15 bylo schváleno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 6.srpna 2008.

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.16 bylo schváleno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 20.dubna 2009. Současně byly doplněny záměry č.5 Rekonstrukce kuchyně základní školy, záměr č.7 Centrální dětské hřiště a záměr č.10 Oprava střechy domu Masarykovo náměstí 85 o získané dotace a podíl vlastních prostředků, protože byly akce investičně ukončeny.

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.17 a 18 bylo schváleno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 15.června 2009.

Doplnění záměru č.1 o získanou dotaci z ROP Jihovýchod a podíl vlastních prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 8.února 2010. Záměr č.1 byl investičně ukončen.

Rozšíření Akčního plánu o záměr č.19 bylo schváleno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 26.dubna 2010. Současně byly doplněny záměry č.4 Infrastruktura pro následnou výstavbu RD Jihlavská, záměr č.8 Rekonstrukce komunikace K Mlýnům, záměr č.9 Rekonstrukce veřejného prostranství Tyršovy ulice-II.etapa a záměr č.13 Zajištění zásobování pitnou vodou o získané dotace, podíly vlastních prostředků města a celkové náklady akce nebo zrealizovaných stavebních objektů.

Doplnění záměru č.2 o získanou dotaci z ROP Jihovýchod a podíl vlastních prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 11.října 2010. Záměr č.2 byl investičně ukončen.

Doplnění záměru č.6 o získaný dar a podíl vlastních prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 11.října 2010. Záměr č.6 byl investičně ukončen.

Doplnění záměru č.12 o získanou dotaci z kraje Vysočina, z programu DVEA a podíl vlastních prostředků bylo projednáno Zastupitelstvem města Velká Bíteš 11.října 2010. Záměr č.12 byl investičně ukončen.