

# Časový harmonogram stavby MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA

Č.obj. Č.dílu.	Název	2014			2015			
		Září	Říjen	Listopad	Květen	Červen	Červenec	Srpen
	Mobilizace stav.kapacit ZS							
<b>SO 02</b>	<b>Snižování energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš</b>							
100VD	Ostatní práce							
11	Přípravné a přidružené práce							
13	Hloubené výkopávky		*					
16	Přemístění výkopku							
17	Konstrukce ze zemin							
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							
21	Úprava podloží a základové spáry							
210VD	Plynová zařízení							
31	Zdi podpěrné a volné							
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							
61	Úprava povrchů vnitřní							
62	Úprava povrchů vnější							
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
64	Výplně otvorů							
94	Lešení a stavební výtahy							
96	Bourání konstrukcí							
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
0	Ostatní položky práce							
711	Izolace proti vodě							
712	Izolace střech (živičné krytiny)							
713	Izolace tepelné							
721	Vnitřní kanalizace							
762	Konstrukce tesařské							
764	Konstrukce klempířské							
771	Podlahy z dlaždic							
784	Malby							
M21	Elektromontáže							
H99	Ostatní přesuny hmot							
<b>SO 01</b>	<b>Vnitřní stavební úpravy</b>							
2	Základy a zvláštní zakládání							
3	Svislé a kompletní konstrukce							
4	Vodorovné konstrukce							
61	Úpravy povrchů vnitřní							
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
64	Výplně otvorů							
94	Lešení a stavební výtahy							
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
96	Bourání konstrukcí							
97	Prorážení otvorů							
99	Staveništní přesun hmot							
711	Izolace proti vodě							
713	Izolace tepelné							
720	Zdravotechnická instalace							
723	Vnitřní plynovod							
730	Ústřední vytápění							
762	Konstrukce tesařské							
765	Krytiny tvrdé							
766	Konstrukce truhlářské							
767	Konstrukce zámečnické							
771	Podlahy z dlaždic a obklady							
776	Podlahy povlakové							
781	Obklady keramické							
783	Nátěry							
784	Malby							
791	Montáž zařízení velkokuchyní							
M21	Elektromontáže							
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky							
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení							
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy							
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
	Ukončení díla vč.vyklizení staveniště							



podpis

KONTAKT: 546 215 202, 546 215 202  
Tel./fax: 546 215 273, Tel.: 546 215 202  
DÍLO: 1723027657

ukončení 20.8.2015 \*